

UNHCR NIAMEY, NIGER

BULLETIN D'INFORMATION : ***WASH***

JUIN 2012

INFORMATION SUR LA SITUATION DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DANS LES CAMPS ET SITES DE REFUGIES

I. ACTEURS QUI APPUIENT LES OPERATIONS DANS LE DOMAINE DU 'WASH'

Sites/Camp	Acteurs	Observations
CAMP D'ABALA	<p>MSF CH : distribution, traitement, construction de latrines, promotion d'hygiène</p> <p>ACTED : Water trucking, construction d'une Mini-AEP</p>	<p>ACTED assure le Water Trucking (WT) moyennant un financement du HCR (1047 USD par jour)</p> <p>La réalisation du Mini AEP est en cours; mais la machine de forage est en panne, une lettre d'avertissement est envoyée à l'entreprise qui est tenue de finir les travaux dans un délai de 10 jours (au plus tard le vendredi 01 juin 2012)</p> <p>L'arrêt du WT est conditionné par la finalisation des travaux du forage</p>
CAMP DE MANGAIZE	<p>MSF CH : construction de latrines, promotion d'hygiène</p> <p>OXFAM GB, World Vision, Plan Niger : Construction de forages et réalisation de Mini-AEP</p>	<p>Le WT qui était financé par UNICEF, MSF et Plan est à l'arrêt. Les travaux du mini-AEP sont prévus pour les deux puits d'OXFAM et de World Vision.</p> <p>WV s'engage à réaliser une Mini-AEP sur fonds propre, alors qu'OXFAM a soumis une proposition de budget au HCR pour réaliser la Mini AEP</p> <p>Plan Niger propose de faire deux forages dans ce site. Des discussions sont en cours pour décider de la pertinence de mettre ces deux forages à Mangaizé ou de les déployer dans le village.</p> <p>Plan Niger propose de réaliser deux forages à Mangaizé. Des discussions sont en cours pour un redéploiement de ces ouvrages</p>
SITES D'AYOUREOU	<p>Plan Niger : Water trucking,</p> <p>MSF CH : mise en place de bladers et traitement de l'eau, construction de latrines, promotion d'hygiène, installation d'une station de traitement d'eau du fleuve</p>	<p>Plan Niger assure l'AEP des 4 sites moyennant du WT avec ses fonds propres.</p> <p>Plan s'engage à réaliser deux forages avec des mini AEP pour le site de Tabareybarey</p> <p>MSF est en train de finaliser la station de traitement (250 m³/j), il reste à contrôler la qualité de l'eau</p> <p>ADRA s'engage aussi à réaliser deux forages avec des mini AEP pour le site</p> <p>Les études géophysiques sont en cours</p>

SITES DE TILLIA	AKARASS : Water trucking, Promotion d'hygiène	L'ONG AKARASS assure l'AEP (pour 3 mois) moyennant du WT grâce à un financement du HCR (environ 400 USD par jour)
------------------------	---	---

II. INFRASTRUCTURES ET APPROVISIONNEMENT EN EAU DANS LES SITES OU CAMPS

Sites/Camp	Quantités d'eau livrées par jour (m³/j)	Nombre de latrines	Nombre Personnes/PH
ABALA	120 m³/j avec du water Trucking Stockage : 3 bladers de 10 m³ et 3 bladers de 15 m³	122 blocs de douches 112 blocs de latrines	10
MANGAIZE	75 m³/j (15 m³/j avec le forage d'Oxfam équipé en PMH, 60 m³/j avec le forage de WV) Stockage : 4 tanks de 5 m³	18 latrines 23 douches	10
AYOUREOU (Pour le nouveau site de Tabareyberey, MSF CH va installer 5 bladers de 15 m³, Plan a déjà posé 2 bladers de 15 m³)			
Gaoudel	60 m³/j avec du water Trucking Stockage : 2 bladers de 15 m³	Néant	15
Mbeidoun	60 m³/j avec du water Trucking Stockage : 2 bladers de 15 m³	Néant	15
Ntadabdab	30 m³/j avec du water Trucking Stockage : 1 bladers de 10 m³ et un tank de 5 m³	Néant	15
Tinfagate	20 m³/j avec du water Trucking Stockage : 2 tanks de 5 m³	Néant	15
TILLIA			
Chinwaren	30 m³/j avec du water Trucking	Néant	3
Agando	20 m³/j avec du water Trucking	Néant	3

1. Cadre de concertation

Pour une meilleure coordination des interventions et une utilisation efficiente des ressources, plusieurs plateformes d'échange sont animées par les différents partenaires de l'opération.

☑☑ Réunion de coordination hebdomadaire dans les camps ou sites avec la participation des acteurs intervenant directement dans le camp ou les sites

☑☑ Réunion de coordination du WASH Cluster avec le lead de l'UNICEF

☑☑ Groupe de travail « WASH Réfugiés » avec le lead du HCR

Il s'y ajoute la réunion de coordination hebdomadaire à Niamey qui réunit tous les partenaires du HCR intervenant pour les réfugiés.

2. Principaux obstacles

- Absence de convention de partenariat, MoU ou autre document formel qui précise les responsabilités, les engagements des uns et des autres (HCR, Partenaires)

- Non-respect par certains partenaires des décisions prises en réunion quant au partage des informations sur les actions à mener dans les camps ou sites
- Non-participation de certains partenaires aux plateformes d'échanges
- Absence de fonds pour suppléer un partenaire en cas de panne ou manquements
- Absence de stratégie de sortie pour la plupart des partenaires et leurs interventions se limitent à l'urgence.